



Begründung:

Einzelplan 2	GS Auf der Schanz		Auf der Schanz 28		Fertigstellung geplant: Q2/2020	
	WC-Sanierung Block A		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q2/2020	
	Gremien: interne PG		Planung (LP 1-4)	100%	Bauantrag Nutzungsänderung fertiggestellt	
	554.885,47 €	Projektgenehmigung	21.05.2019	Ausführungsplanung (LP 5)	99%	
	502.752,09 €	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	99%	
	52.133,38 €	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	55%	

Stand	22.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Kostenprognose nach unten korrigiert wegen Ausschreibungsergebnissen

Einzelplan 2	GS Auf der Schanz (Bezirk Mitte)		Auf der Schanz 28		Fertigstellung geplant: Q2/2019	
	Allwetterplatz		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q2/2020	
	Gremien: STR V0544/19		Planung (LP 1-4)	100%		
	665.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	651.346,99 €	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	
	13.653,01 €	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	70%	

Stand	01.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

1. erg. PG durch STR am 25.07.2019

Einzelplan 2	GS/MS August Horch		Furtwänglerstraße 9		Fertigstellung geplant: Q1/2020	
	EDV Verkabelung		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q4/2020	
	Gremien: Projektgenehmigung V0259/19		Planung (LP 1-4)	100%		
	650.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	650.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	40%	

Stand	24.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Verzögerung aufgrund von Personalwechsel

Einzelplan 2	Berufsschule 1		Kolpingstraße 11		Fertigstellung geplant: Q4/2018	
	Hochvoltraum		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q4/2019	
	Gremien: Projektgenehmigung V0426/18		Planung (LP 1-4)	100%		
	693.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	754.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- 61.000,00 €	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	99%	

Stand	24.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Raum in Betrieb, Schlussrechnungen stehen noch aus.

Einzelplan 5	BSA Mitte		Von-der-Tann-Str. 1		Fertigstellung geplant: Q3/2019	
	Freisportanlage - Sanierung Laufbahn		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q2/2020	
	Gremien: Projektgenehmigung V0050/19		Planung (LP 1-4)	100%		
	422.450,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	450.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- 27.550,00 €	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	50%	

Stand	27.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Nach Ausbau des Gummibelags wurden weitere erhebliche Setzungsschäden am Unterbau festgestellt. Dies machte eine weitere Vergabe "Asphaltarbeiten" und eine ergänzende Projektgenehmigung erforderlich. Die Fertigstellung erfolgt, sobald die erforderliche Einbautemperatur von 15 Grad erreicht werden. Laufbahnbelaag wird derzeit erstellt.

Einzelplan 2	GS Christoph Kolumbus - Erweiterung		Ungernerstr. 11		Fertigstellung geplant: Q1/2022	
	Erweiterungsbau Mittagsbetreuung und Verwaltung		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q1/2022	
	Gremien: STR V0231/19		Planung (LP 1-4)	100%	Bauantrag eingereicht	
	12.600.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	50%		
	12.760.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	6%	Blitzschutz, Förderanlage
	- 160.000,00 €	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	3%	
					Wasserhaltung, Beginn BoPla	

Stand	27.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Mehrkosten Baumeister (Deponiegebühren, Grundleitungen, Spundwand, Wasserhaltung) und Aufzug

Einzelplan 2-21	GS Christoph Kolumbus		Ungernerstr. 11		Fertigstellung geplant: Q4/2019	
	EDV Verkabelung Altbau und ELT (Vorbereitung Neubau)		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q3/2020	
	Gremien: FPA: V0175/18;		Planung (LP 1-4)	100%		
	934.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	945.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- 11.000,00 €	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	80%	

Stand	24.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

1. erg. PG auf Grund erhöhter Submissionsergebnisse, Verzögerungen auf Grund von Personalwechsel



Einzelplan 2	Emmi-Böck-Schule (Bezirk Süd)		Am Sportcenter 13	Fertigstellung geplant: Q3/2018
	Außenanlagen (Neubau fertiggestellt)		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q2/2022
	Gremien: STR: V0678/16 + V0233/19		Planung (LP 1-4)	100%
	17.890.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%
	18.700.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%
-	810.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	97% Außenanlagen: ca. 75% fertiggestellt

Stand	27.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
2	3 = Eingriffe notwendig

Mehrkosten entstanden durch den Abtransport der Erdmassen von dem Projekt BSH Zuchering, welche bei uns auf dem Baugrund lagen, Verzug durch Umplanung der Gründung (CMC-Pfähle statt Wasserbausteinen); Zeitverzug: Änderung der Gründung, Probleme mit ausführenden Firmen bspw. Kündigung; 1. erg. PG genehmigt

Einzelplan 5 - 3	Feuerschützen (Bezirk Südwest)		BSA Südwest	Fertigstellung geplant: Q1/2021
	Sanierung Schützenheim und Lüftungsanlage		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q1/2021
	Gremien: in Genehmigungsphase		Planung (LP 1-4)	100%
	3.300.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	95%
	3.300.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	17%
-	€	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	5%

Stand	27.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Einzelplan 2 - 21	GS Gerolfing (Bezirk West)		Wolfsgartenstraße 2	Fertigstellung geplant: Q3/2017
	Gremien: Stadtrat: V0844/15;		Planung (LP 1-4)	100%
	2.197.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%
	2.396.460,79 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%
	-	199.460,79 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)

1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

defekter Sickerschacht Bestand, schlechtes Ergebnis Ausschreibung Gewerk Fassade, Baugrund teilweise nicht tragfähig Inbetriebnahme erfolgt.

Einzelplan 4	KiTa Gerhart-Hauptmann-Straße (Bezirk Nordost)		G.- Hauptmann- Str. 8	Fertigstellung geplant: Q2/2019	
			Projektleitung	Fertigstellung Außenanl.: vrs Apr 2020	
	3.050.000,00 €		Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%
	3.151.925,00 €		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%
	101.925,00 €		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	99%

Stand	20.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

1. Erg. Proj.gen. erfolgt: Mehrkosten durch Entsorgung des belasteten Erdaushubs, DK I - DK II + Vergabeverluste; Restarbeiten Außenanlagen stehen witterungsbedingt noch aus. Schlussrechnungen stehen noch aus. Voraussichtl. Fertigstellung der Freianlagen im April 2020

Einzelplan 5 - 2	GS Gerolfing (Bezirk West)		Wolfsgartenstraße 2	Fertigstellung geplant: 2018
	WC, Umbau Büro, Überg., grün. KZi		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q2/2020
	Gremien: FPA: V0348/19 v. 21.05.19		Planung (LP 1-4)	100%
	962.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%
	1.006.993,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	95%
-	44.993,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	90%

Stand	23.03.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
2	2 = geringfügige Abweichung
2	3 = Eingriffe notwendig

incl. JVS, Mängelbeseitigung, Gesamtkosten in Zusammenstellung, da Projektleiterwechsel; 1. erg PG genehmigt (962.000 €) Mehrkosten durch Vergrößerung Anbau, Umplanung wg. Zaunanlage, Baupreissteigerungen in fast allen Gewerken, Bauzeitverzögerung 7 Wo. wegen fehlender Angebote bei Ausschreibungen

Einzelplan 5 - 3	KiTa Krumenauerstraße (Bezirk Friedrichshofen)		Krumenauerstraße	Fertigstellung geplant: Q2/2018
	Neubau Kindertagesstätte		Projektleitung	Fertigstellung Prognose:
	Gremien: in Genehmigungsphase		Planung (LP 1-4)	100%
	5.315.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%
	5.551.456,47 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%
-	236.456,47 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	99%

Stand	27.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
2	3 = Eingriffe notwendig

Vergabeverluste, Trafostation, Verkehrsanbindung, Fertigstellung erfolgt, Schlussrechnungen stehen aus.

Einzelplan 2	GS Lessingstraße (Bezirk Nordost)		Lessingstraße 50	Fertigstellung geplant: Q2/2021
	Neubau Erweiterung Schule		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q4/2021
	Gremien: StR V0302/18		Planung (LP 1-4)	100%
	29.800.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	80%
	30.611.110,88 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	30%
-	811.110,88 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	20%

Stand	22.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

vrs. Umzug Osterferien 2022; Kostenmehrung aufgrund der notwendigen Gebäudekühlung



Einzelplan 2	GS Mailing (Bezirk Mailing) Mittagsbetreuung		Regensburgerstraße 250 Projektleitung	Fertigstellung Gebäude: Jan 20 Fertigstellung Außenanl.: Q2/2020	Stand 20.04.2020	Projektgenehmigung auf Basis Kostenschätzung Umplanung wegen Ausführung mit Übergang zum Bestandsgebäude; 1. erg. PG erteilt; Übergabe Gebäude Anf. 2020 erfolgt. 2. Runde Ausschreibung Fertigstellung Außenanlagen Q2/2020
	Gremien: Stadtrat: V0309/16; + 1. Erg. Proj.gen.		Planung (LP 1-4) 100%		1 STATUSEINGABE:	
	3.130.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%		1 1 = keine Anforderung	
	3.346.585,15 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%		1 2 = geringfügige Abweichung	
	- 216.585,15 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 95%	Außenanlagen in Bearbeitung	1 3 = Eingriffe notwendig	
Einzelplan 2	GS Mailing (Bezirk Mailing) Erneuerung der Sportanlage		Regensburgerstraße 250 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q3/2019 Fertigstellung Prognose: Q3/2020	Stand 03.04.2020	Kostenberechnung 27.02.2019 interne PG 2. Runde Ausschreibung; abhängig von Fertigstellung Mittagsbetreuung
	Gremien: interne PG		Planung (LP 1-4) 100%		1 STATUSEINGABE:	
	529.409,87 €	Projektgenehmigung 07.03.2019	Ausführungsplanung (LP 5) 100%		1 1 = keine Anforderung	
	530.681,98 €	Kostenprognose 29.01.2020	Vergabe (LP 6-7) 50%		1 2 = geringfügige Abweichung	
	- 1.272,11 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%		1 3 = Eingriffe notwendig	
Einzelplan 2	GS Münchener Straße (Bezirk Münchener Straße) Erweiterung		Münchener Str. 65 Projektleitung	Fertigstellung geplant: 2020 Fertigstellung Prognose: Q3/2021	Stand 27.04.2020	Baubeginn 07/2019; hohe Ausschreibungsergebnisse für Container und Erweiterungsbau; hohe Kosten für Erdbau wg. Bunker, Bomben-trichter u. Kontamination; Zustimmung zur erg. Projektgenehmigung im Februar 2020 erteilt
	Gremien: StR V0811/17/V/0033/20		Planung (LP 1-4) 100%		1 STATUSEINGABE:	
	12.915.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 90%		1 1 = keine Anforderung	
	12.915.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 72%		1 2 = geringfügige Abweichung	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 20%		1 3 = Eingriffe notwendig	
Einzelplan 5	Ballspielhalle Münchener Straße Neubau		Münchener Str. 65 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q4/2022 Fertigstellung Prognose: Q4/2022	Stand 27.04.2020	Projektgenehmigung Ende 2018 zurückgezogen Baubeginn nach Fertigstellung Erweiterung G ; Zustimmung zur Projektgenehmigung im Februar 2020 erteilt (LPH4 liegt vor)
	Gremien: Projektgenehmigung V0022/20		Planung (LP 1-4) 100%	Bauantrag genehmigt	1 STATUSEINGABE:	
	5.900.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 0%		1 1 = keine Anforderung	
	5.900.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%		1 2 = geringfügige Abweichung	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%		1 3 = Eingriffe notwendig	
Einzelplan 5	3. Bauabschnitt Münchener Straße Rückbau und Neubau Freisport- und Freianlagen		Münchener Str. 65 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q3/2023 Fertigstellung Prognose: Q3/2023	Stand 27.04.2020	Baubeginn nach Fertigstellung Ballspielhalle; Zustimmung zur Projektgenehmigung im Februar 2020 erteilt
	Gremien: Projektgenehmigung V0025/20 StR		Planung (LP 1-4) 100%	Bauantrag genehmigt	1 STATUSEINGABE:	
	1.660.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 0%		1 1 = keine Anforderung	
	1.660.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%		1 2 = geringfügige Abweichung	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%		1 3 = Eingriffe notwendig	
Einzelplan 4	Kita Odilostr. 11 (Bezirk Südost) Neubau		Odilostraße 11 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q3/2020 Fertigstellung Prognose: Q2/2021	Stand 27.04.2020	
	Gremien: Stadtrat: V0/186/19		Planung (LP 1-4) 100%		1 STATUSEINGABE:	
	6.113.500,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 95%		1 1 = keine Anforderung	
	6.487.475,68 €	Kostenprognose 17.04.2020	Vergabe (LP 6-7) 45%	Beauftragt / 73% Ausgeschrieben	1 2 = geringfügige Abweichung	
	- 373.975,68 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 4%		1 3 = Eingriffe notwendig	
Einzelplan 2 - 21	GS Pestalozzi EDV Verkabelung		Pestalozzistr. 1 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q4/2019 Fertigstellung Prognose: Q4/2020	Stand 24.04.2020	Verzögerungen auf Grund von Personalwechsel "Interne Projektgenehmigung"
	Gremien: FPA: V0325/18;		Planung (LP 1-4) 100%		1 STATUSEINGABE:	
	394.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%		1 1 = keine Anforderung	
	410.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%		1 2 = geringfügige Abweichung	
	- 16.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 70%		1 3 = Eingriffe notwendig	



Einzelplan 2 - 18	Reuchlin Gymnasium (Bezirk Mitte)		Gymnasiumstraße 15	Fertigst. geplant (PG): Q4/2022
	Generalsanierung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose Mitte/2022 Bauteil Ost:
	Gremien: StR: V0138/19 + StR: V0138/19		Planung (LP 1-4) 100%	
	36.105.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 45%	
	37.534.563,04 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 12%	
	- 1.429.563,04 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 15%	

Stand	12.05.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Fertigstellung geplant gemäß PG: Q4/2022; Erschwerter Abbruch und Sicherung der Baugrube Ost; 1.ergänzende PG genehmigt; Unterschriften Anlieger liegen vor; Fertigstellung gesamt vrs. Q2/2026

Einzelplan 8	Sebastiankirche		Sebastianstraße 25	Fertigstellung geplant: Q3/2020
	Teilsanierung Sebastiankirche		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q3/2021
	Gremien: Projektgenehmigung V0047/19/1		Planung (LP 1-4) 100%	
	1.100.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	1.100.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	

Stand	20.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Einzelplan 5	Stadtheater		Schloßlände 1	Fertigstellung geplant: Q3/2019
	Brandschutzmaßnahmen zur Nutzungsverlängerung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Projektgenehmigung V0043/19		Planung (LP 1-4) 100%	
	2.600.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	2.600.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 99%	

Stand	20.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Beschilderung, Dokumentation, Schlussrechnungen. Schriftliche Freigabe BrandschutzSV. Fertigstellung Q4/2019 erfolgt. Schlussrechnung steht noch aus.

Einzelplan 4	KiTa Waldeysenstr. 72 (Nordwest)		Waldeysenstraße 72	Fertigstellung geplant: Q3/2020
	Neubau		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q4/2020
	Gremien: Stadtrat: V0/186/19		Planung (LP 1-4) 100%	Bauantrag fertiggestellt
	5.968.500,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 95%	
	6.144.573,82 €	Kostenprognose 14.04.2020	Vergabe (LP 6-7) 65%	beauftragt; 73% Ausgeschrieben
	- 176.073,82 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 50%	

Stand	17.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

1. erg. PG genehmigt 25.07.2019

Einzelplan 2	Wilhelm-Ernst-Grundschule		Feselenstraße 42	Fertigstellung geplant: Q4/2019
	Umbau Schulküche zur Verpflegungsküche		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q3/2020
	Gremien: Projektgenehmigung V0050/19		Planung (LP 1-4) 100%	
	1.100.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 80%	
	1.100.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 30%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 10%	

Stand	27.04.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Die Maßnahme konnte zwecks ausstehender Förderzusage nicht wie geplant weitergeführt werden. Zudem machten schlechte Ausschreibungsergebnisse eine nochmalige Planungsanpassung erforderlich.

Einzelplan 4	KiTa Eisvogelstraße		Eisvogelstraße 47	Fertigstellung geplant: Q1/2020
	Mietcontaineranlage Krippe		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Mai 20
	Gremien: Stadtrat: V0582/19/1		Planung (LP 1-4) 100%	
	404.381,00 €	interne PG	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	349.054,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 95%	
	- 55.327,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 90%	Außenanlagen (Spielgeräte, Rasen fehlen noch)

Stand	27.04.2020
2	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

2. Ausschreibung Außenanlagen in Ausschreibung "Interne Projektgenehmigung"

Einzelplan 3	MKKD		Gießerei-Platz 3	Fertigstellung geplant: Q2/2019
	Neubau Museum für Konkrete Kunst		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q1/2022
	Gremien:		Planung (LP 1-4) 100%	
	30.630.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung 80%	
	32.300.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe 70%	
	- 1.670.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung 10%	Verzug durch Archäologie, Gründung, Hilfsfachwe

Stand	19.03.2020
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
2	3 = Eingriffe notwendig

1. erg PG genehmigt (30,6 Mio € + ggf. zusätzliche Förderung); Mehrkosten durch die Bauzeitverzögerung (damit verbunden Baupreissteigerung ggü. der Kostenberechnung), Neuausschreibung des Stahlbauhilfsfachwerk, Mehrkosten Archäologie, Gründung