



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

1	Ludwigstraße - Fußgängerzone		Ausbau		Fertigstellung geplant:	2022	
					Fertigstellung Prognose:	2024	
	Gremien: Stadtrat: V0479/17/1		Planung (LP 1-4)	100%			
	7.400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	lt. Stadtratsbeschluss v. 27.07.2017: Teureres Entwässerungssystem		
	7.900.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	45%			
-	500.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	40%	Baubeginn: April 2018		
2	Industriegleisbrücke Niederfeld Abbruch inkl. Straßenneubau Rothenturmer Str.		Ausbau		Fertigstellung geplant:	2018	
					Fertigstellung:	10 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0184/17		Planung (LP 1-4)	100%			
	1.400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	845.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis günstiger		
	555.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, Abrechnung Gartenamt fehlt > Pflegearbeiten laufen, Restarbeiten		
3	Hbf-Steg, Abbruch		Brückenabbruch		Fertigstellung geplant:	2021	
					Fertigstellung Prognose:	?	
	Gremien: FPA: V0981/17		Planung (LP 1-4)	90%	nach Absprache mit Bahn		
	590.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	60%			
	700.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	Submission: 21.06.2018 > keine Vergabe, da Angebot		
-	110.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	unwirtschaftlich > neue Ausschreibung 2021		
4	Am Lohgraben Lindberghstr. - Medererstr.		Ausbau		Fertigstellung geplant:	2017	
					Fertigstellung:	08 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0812/16		Planung (LP 1-4)	100%			
	260.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	Winterbaustelle soll vermieden werden		
	360.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%			
-	100.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt, Kostenmehrung aufgrund Entsorgung Aushub + teerh. Materials		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

5	Glacisbrücke (GW + RW)		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 10 / 2018	
					Fertigstellung: 11 / 2018	
	Gremien: FPA: V0414/17		Planung (LP 1-4)	100%	Abdichtung, Belag G+R	
	345.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	420.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- 75.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Ausschreibungsergebnis höher, Maßnahme abgeschlossen		
6	Gabelsbergerstr. von Ettinger Str. - Gaimersheimer Str. (FB + GW)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	10%		
	650.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
7	Moosweg Alter Buxheimer Weg - Brücke (FB)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 11 / 2017	
					Fertigstellung: 11 / 2017	
	Gremien: Stadtrat: V0812/16		Planung (LP 1-4)	100%		
	390.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	387.888,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	2.112,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen		
8	Sambergerstr. FB + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung: 04 / 2020	
	Gremien: Stadtrat: V0630/16		Planung (LP 1-4)	100%		
	575.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%	Neubau Wasserleitung in 2019	
	778.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis höher, Entsorgung Erdaushub	
	- 203.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

9	Sandtnerstraße FB + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2018	
					Fertigstellung: 11 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0630/16		Planung (LP 1-4)	100%		
	380.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	450.355,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis höher, Entsorgung Erdaushub	
-	70.355,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen	
10	Sandartstraße FB + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2018	
					Fertigstellung: 11 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0630/16		Planung (LP 1-4)	100%		
	295.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	399.080,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis höher, Entsorgung Erdaushub	
-	104.080,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen	
11	Windberger Str. / Am Konkordiaweiher Münchener Str. - Asamstraße (FB + GW)		Deckenerneuerung / Ausbau		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	50%	BZA-Vorstellung ist erfolgt	
	950.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	PG voraussichtl. Herbst 2020 abhängig von Stromtrassenverlegung SWI	
	950.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
-	€	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Kosten beinhalten Fahrbahn- und Gehwegsanierung	
12	OU Etting - Vierstreifiger Ausbau BA 3		Ausbau		Fertigstellung geplant: Ende 2023	
					Fertigstellung: 10 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: Ergä. PG V0838/19		Planung (LP 1-4)	100%	Kosten BA3 lt. Ergä. PG V0838/19=11,4 Mio € v. 24.10.19	
	11.400.000,00 €	Ergä. Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	11.400.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
-	€	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	BA 3 seit Okt. 2018 abgeschlossen	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

13	OU Etting - Vierstreifiger Ausbau BA 4		Ausbau		Fertigstellung geplant: Ende 2019
					Fertigstellung Prognose: 2020
	Gremien: Stadtrat: Ergä. PG V0839/19	Planung (LP 1-4)	100%	Kosten BA4 lt. Ergä. PG V0839/19=17,7 Mio € v. 24.10.19	
	17.700.000,00 € Ergä. Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	17.700.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	98%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	95%	BA 4 läuft seit Okt. 2017, Fertigstellung vsl. I. Quartal 2020	
14	OU Etting - Vierstreifiger Ausbau BA 1 + BA 2		Ausbau		Fertigstellung geplant: ?
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	70%	Genehmigungsplanung offen, da GE derzeit ungeklärt, evtl. PlafeV notwendig	
	25.000.000,00 € Kostenannahme (+30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
15	BG Samhof Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: 2022
					Fertigstellung:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	10%		
	2.050.000,00 € Kostenschätzung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
16	BG Friedrichshofen West Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: Frühj. 2016
					Fertigstellung: 06 / 2018
	Gremien: Stadtrat: V036/14	Planung (LP 1-4)	100%		
	2.800.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	2.600.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	200.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, SR Straßenbegleitgrün fehlt (Pflege)	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

17	BG Bayernwerkstraße - Am Mailinger Bach Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%		
	1.000.000,00 € Kostenschätzung		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
18	BG Steinbuckel (509) - Etting Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	30%		
	3.550.000,00 € Kostenschätzung		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
19	BG Oberhaunstadt (Kreuzäcker) Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: Ende 2017	
					Fertigstellung: 09 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0027/17 / V0544/17		Planung (LP 1-4)	100%		
	1.400.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	1.350.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
		50.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, Straßenbegleitgrün Ausführung noch offen	
20	BG "Am Kirchsteig" (Hagau-Süd) Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: 06 / 2017	
					Fertigstellung: 12 / 2017	
	Gremien: Stadtrat: V0828/15		Planung (LP 1-4)	100%		
	2.000.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	2.100.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
		100.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme weitgehend abgeschlossen, Straßenbegleitgrün / Nacharbeiten noch offen.	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

21	BG südlich Haunwöhr		Neubau		Fertigstellung geplant: 06 / 2019	
	beidseitig Hagauer Str. B-Plan 102B - Erschließungsstraßen				Fertigstellung: 12 / 2019	
	Gremien: Stadtrat: V0014/18		Planung (LP 1-4)	100%		
	1.150.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	1.150.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt, Restleistung Gartenbauamt	
22	BG Unsernherrn Nord / Mauseäcker		Neubau		Fertigstellung geplant: 2022	
	Erschließungsstraßen				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	30%		
	1.500.000,00 €	Kostenschätzung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
23	BG GE Südlich Manchinger Straße B-Plan 177 V		Neubau		Fertigstellung geplant: 2022	
	Erschließungsstraßen				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	10%		
	2.800.000,00 €	Kostenschätzung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
24	Donaulände Peisserstraße		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2018	
	(Erneuerung R+G von Schillerbrücke bis Anfang Bebauung)				Fertigstellung: 05 / 2019	
	Gremien: Stadtrat: V0921/17		Planung (LP 1-4)	100%		
	550.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	550.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR wird geprüft	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

25	Maximilianstraße Am Pulverl 7 - Haus Nr. 46 (FB)		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2019
					Fertigstellung: 09 / 2018
	Gremien: Stadtrat: V0921/17		Planung (LP 1-4)	100%	
	520.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	520.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt
26	Goethestraße Nord, östl. Geibelstr. RW + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2018
					Fertigstellung: 10 / 2018
	Gremien: FPA: V0728/17		Planung (LP 1-4)	100%	
	310.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	437.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- 127.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Anteilige Kosten Stadtwerke (Erhöhung durch Nachträge), Ausschreibungsergebnis höher, Gesamtkosten einschl. Abrechnung Gas-/Wasserleitung StW IN
27	Sebastianstraße FB + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2017
					Fertigstellung: 12 / 2017
	Gremien: FPA: V0862/16		Planung (LP 1-4)	100%	in Zusammenarbeit mit INKB
	460.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	460.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	(Kostenentwicklung unverändert) Abnahme: Dez. 2017 (über INKB), Abrechnung über INKB, SR fehlt
28	Roßmühlstraße / Außenanl. MKKD FB + RW + GW + Platz		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2020
					Fertigstellung Prognose: 2022
	Gremien: Stadtrat: V0186/18		Planung (LP 1-4)	100%	
	5.960.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	85%	Städtebauförderung für den Straßenbereich:
	7.900.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	70%	ca. 780.000 €
	- 1.940.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	60%	Ausschreibungsergebnis Tief-/Straßenbau 12 % höher als in Kosten-berechnung, Lichtstelen im Querungsbereich, Kostenbeteiligung durch Umverlegung Sparten, Entschädigung Baumrodungen, Starknieder-schlagskanal, Archäologie



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

29	Autobahnanschluss IN Süd FB + RW		Neubau / Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose: 2019	
	Gremien: Stadtrat: Ergä. PG V0579/19		Planung (LP 1-4)	100%	Kosten lt. Ergä. PG V 0579/19 v. 25.07.19 = 4,85 Mio. €	
	4.850.000,00 €	Ergä. Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	4.850.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Verkehrsfreigabe Ein- und Ausfädelung BAB am 27.09.2019 und Verindungsstraße am 11.10.2019, SR fehlt	
30	Anschluss Schneller Weg FB + RW + GW		Neubau / Ausbau		Fertigstellung geplant: 2023	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0267/19		Planung (LP 1-4)	100%	lt. Ergänzende PG V 0267/19 v. 11.04.2019 = 18,4 Mio. €	
	12.800.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	50%		
	18.400.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	2%		
	-	5.600.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Aktualisierung der Kosten im August 2019 (i.R.d. Zuwendungsantrags) - Allgemeine Preissteigerung lt. Baupreisindex und Anpassungen wg. neuen Erkenntnisse aus BGU (z.B. größere Bohrpfahlänge, Massensteigerung Erdaushub und Betonbau)	
31	Audi-Südring FB + RW + GW		Neubau / Ausbau		Fertigstellung geplant: ?	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0144/13		Planung (LP 1-4)	50%	bisher Grundsatzbeschluss	
	- €	Grundsatzbeschluss	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	22.000.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	Kostenschätzung von 2015	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	(Kostenentwicklung unverändert)	
32	Eriagstraße Franziskanerwasser bis Kälberschüttstraße (FB + RW + GW)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose: 09 / 2019	
	Gremien: Stadtrat: V0421/15		Planung (LP 1-4)	100%		
	750.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	700.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	kostengünstiger wegen Bau unter Vollsperrung	
	50.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, SR steht aus	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

33	Waldeysenstraße Rossinistraße bis Ettinger Str. (RW + GW)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose: 06 / 2020	
	Gremien: Stadtrat: V0946/18		Planung (LP 1-4)	100%		
	450.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	450.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	50%		
34	Hindenburgstraße Ettinger Straße bis Ringlerstraße (FB)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	30%		
	800.000,00 €	Kostenannahme (+30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
35	Georgstraße FB + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2020	
					Fertigstellung Prognose: 10 / 2020	
	Gremien: FPA: V0680/19		Planung (LP 1-4)	100%		
	1.120.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	1.120.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	30%		
36	Härtingerstraße FB + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2020	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	100%		
	350.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	350.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	30%		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

37	Autobahnsteg (barrierefreie Anbindung) RW + GW		Neubau	Fertigstellung geplant: 2020
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien: FPA:V0870/18	Planung (LP 1-4)	50%	Zustimmung zur Flächenbeanspruchung wurde von Autobahndirektion
	390.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	und Bundesanstalt für Immobilienaufgaben noch nicht erteilt,
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	Zustimmung von Freistaat Bayern liegt vor
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
38	Levelingstraße Bushaltestelle		Neubau	Fertigstellung geplant: 2022
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	50%	
	300.000,00 € Kostenannahme (+-30%)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
39	Erneuerung Brücke über Moosgraben bei Heindlmühle Ersatzneubau		Neubau	Fertigstellung geplant: ?
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien: FPA: V0823/17	Planung (LP 1-4)	0%	
	325.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Ausführung scheidet derzeit am Grunderwerb
40	Theodor-Heuss-Brücke Erneuerung Beschichtung RW + GW		Sanierung	Fertigstellung geplant: 2021
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	0%	
	400.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

41	Theodor-Heuss-Brücke		Sanierung		Fertigstellung geplant: 2021
	Erneuerung Berührschutz				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	0%		
	400.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
42	Brücke IN 6 über Bahn und IN 19		Sanierung		Fertigstellung geplant: 2020
	Kappenerneuerung RW + GW				Fertigstellung Prognose: 2021
	Gremien: Referent: PG v. 18.04.19	Planung (LP 1-4)	100%		
	540.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	540.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	50%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
43	Berliner Straße		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2020
	Oberfeldstr. - Hagauer Str. / FB				Fertigstellung Prognose: 2020
	Gremien: Stadtrat: PG V0936/19	Planung (LP 1-4)	100%		
	570.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	300.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis erheblich günstiger	
	270.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Baubeginn KW 22	
44	Erlertstraße		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2020
	Geisenfelder Str. - Lindenweg / FB				Fertigstellung Prognose: 2020
	Gremien: Stadtrat: PG V0936/19	Planung (LP 1-4)	100%		
	350.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	75%		
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

45	Frühlingstraße		Deckenerneuerung	Fertigstellung geplant:	2019	
				Fertigstellung Prognose:	2019	
	Gremien: Stadtrat: PG V0812/16		Planung (LP 1-4)	100%		
	290.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	257.877,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	32.123,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen		
46	Gerhard-Hauptmann-Str. Flexstraße - Viehmarktplatz / FB		Deckenerneuerung	Fertigstellung geplant:	2022	
				Fertigstellung Prognose:		
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%		
	360.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
47	Goethestraße Schillerstraße - Römerstraße / FB		Deckenerneuerung	Fertigstellung geplant:	2022	
				Fertigstellung Prognose:		
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%		
	1.300.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
48	Klein-Salvator-Straße Geisenfelder Str. - Salierstraße / FB		Deckenerneuerung	Fertigstellung geplant:	2020	
				Fertigstellung Prognose:	2020	
	Gremien: Stadtrat: PG V0936/19		Planung (LP 1-4)	100%		
	650.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	500.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis günstiger	
	150.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

49	Kurt-Huber-Straße Regensburger Str. - Gerhard-Hauptmann-Str.		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	50%		
	250.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		
50	Richard-Wagner-Str. Hans-Stuck-Str. - Audi-Ring / FB		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung: 07 / 2019	
	Gremien: Stadtrat: V0946/18		Planung (LP 1-4)	100%		
	450.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	385.790,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	64.210,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen	
51	Ringlerstraße Hindenburgstr. - Manisastr.		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2020/2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	90%		
	450.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	Ausführung Teilbereich Conti in 2020	
52	Ringseestraße Weningstr. bis DB-Unterführung		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	100%		
	300.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

53	Schröplerstr. Asamstr. -Kothauer Str. / FB		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2021
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	30%	
	350.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
54	Unterhaunstätter Weg Römerstr. - Georgstr.		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2021
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	80%	
	600.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
55	Unteranger Georg-Heiss-Str. - Münchener Str. / FB		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2021
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: PG V0936/19		Planung (LP 1-4)	50%	
	380.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
56	Asamstraße Südliche Ringstraße - Am Konkordiaiweiher		Neubau		Fertigstellung geplant: 2023
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: GB V0031/20		Planung (LP 1-4)	20%	Grundsatzbeschluss
	2.100.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

57	Schillerstraße		Neubau		Fertigstellung geplant:	2024	
					Fertigstellung Prognose:		
	Gremien: Stadtrat: GB V0020/20		Planung (LP 1-4)	20%	Grundsatzbeschluss		
	4.400.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%				
58	Ludlbrücke Mitterschüttweg Flügelenerneuerung		Sanierung		Fertigstellung geplant:	2021	
					Fertigstellung Prognose:		
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%			
	350.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%				
59	Fauststraße Auf der Höhe - Schrobenhausener Straße		Straßenentwässerung		Fertigstellung geplant:	2021	
					Fertigstellung Prognose:		
	Gremien: <i>in Arbeit</i>		Planung (LP 1-4)	0%			
	1.200.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%				
60	Auenstraße Apianstraße - Eigenheimstraße		Deckensanierung		Fertigstellung geplant:	2022	
					Fertigstellung Prognose:		
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%			
	260.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%				



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

61	Auf der Schanz Friedhofstr. - Harderstraße		Deckensanierung		Fertigstellung geplant: 2023	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%		
	550.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			
62	Kelheimer-Straße/Schlosslände TG-Ausfahrt - Regensburger Str.		Neubau Deckensanierung		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%		
	600.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			
63	Harderstraße Nördl. Ringstraße - Esplanade		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2023	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	50%		
	470.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			
64	Ettinger Straße Dr.-Ludwig-Kraus bis Tor 10 Audi		Deckensanierung		Fertigstellung geplant: 2020	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	50%		
	330.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			



65	Ettinger Straße Lachnerstraße - Hindenburgstraße		Deckensanierung		Fertigstellung geplant: 2023	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	50%		
	270.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			
66	Unterer Taubentalweg Lessingstraße - Oberer Taubentalweg		Deckensanierung		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%		
	370.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			
67	Unterer Taubentalweg Feldkirchener Straße - Lessingstraße		Deckensanierung		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%		
	350.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			
68	Schrobenhausener Straße von Maximilianstraße bis Fauststraße		Deckensanierung		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung: 09/2019	
	Gremien: Stadtrat: V0946/18		Planung (LP 1-4)	100%		
	240.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	261.859,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis günstiger	
- 21.859,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020**

69	Schlosslände östlich Roßmühlstraße		Neubau	Fertigstellung geplant: 2023
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4) 5%	
	1.000.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5) 0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	
70	Kleiststraße / Oberer Grasweg / Hofmillerstr.		Ausbau	Fertigstellung geplant: 2021
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4) 50%	
	1.500.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5) 0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	
71	Sicht- und Lärmschutzwand Furtwänglerstraße (Nordfriedhof)		Neubau	Fertigstellung geplant: 2021
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4) 50%	
	400.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5) 0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	
72	Schillerbrücke / Schlosslände Erneuerung Slipanlage		Neubau	Fertigstellung geplant: 2021
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4) 20%	
	450.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5) 0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	



PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Mai 2020

73	Donau-Radwanderweg		Ausbau		Fertigstellung geplant:	2020	
	Glacisbrücke - Buschlettenweg				Fertigstellung Prognose:		
	Gremien: PG ist in Arbeit		Planung (LP 1-4)	50%	Asphaltieren des bestehenden Schotterradweges		
	350.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%				

Legende:

Neubau
Deckenerneuerung
Ausbau

Sanierung
Straßenentwässerung
Brückenabbruch

FB Fahrbahnbelag
GW Gehwege
RW Radwege