

# Bürgerhaushalt 2016



Stadt Ingolstadt

Bezirk VI- West		Ansatz 51.000,00 €		Ansatz nach Haushaltssperre (15%)	43.350,00 €		
Aktenzeichen	Maßnahme	Priorität	Ansatz Stadtrat	Pauschalansatz	abgerechnete Kosten	Summe	Status
2016-06-001 B	Festes Fundament und Stromanschluss für den Christbaum Mühlhausen				- €	- €	abgeschlossen
2016-06-002 B	Treppengeländer zum Friedhofseingang Mühlhausen					- €	abgeschlossen
2016-06-003 B	Ausbau der Freizeitanlage vor dem Schafirsee		0,00 €			- €	Antrag zurückgezogen
2016-06-004 B	Ausbau der Radwege von IN- Pettenhofen mit LED Straßenbeleuchtung mit Bewegungsmelder					- €	abgeschlossen
2016-06-005 B	Bepflanzung neuer Wall am Sportgelände des FC Gerolfing (Zuschuss)		3.500,00 €		1.454,33 €	1.454,33 €	umgesetzt
2016-06-006 B	Austausch von 2 Bänken in Pettenhofen		2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	umgesetzt
2016-06-007 B	Rasengestaltung am Dorfplatz Dünzlau		1.850,00 €		1.850,00 €	1.850,00 €	umgesetzt
2016-06-008 B	Kosten für den Christbaum Dorfplatz Dünzlau		150,00 €		150,00 €	150,00 €	umgesetzt
2016-06-009 B	Ausstattung Feuerwehr Pettenhofen		2.190,00 €		1.056,32 €	1.056,32 €	umgesetzt
2016-06-010 B	Maibaum-Fundament Dorfplatz Gerolfing					- €	abgelehnt
2016-06-011 B	Ballfangzaun am neuen Spielplatz Bergäckerweg		5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	umgesetzt
2016-06-012 B	Gestaltung der Ortsmitte Irgertsheim		8.660,00 €		5.262,30 €	8.660,00 €	offen
2016-06-013 B	Dorfplatz Dünzlau - Christbaum			0,00 €		- €	abgeschlossen
2016-06-014 B	Spielgerät für die Schule Gerolfing			20.000,00 €	18.828,18 €	18.828,18 €	umgesetzt
	<b>Gesamt:</b>		<b>23.350,00 €</b>		<b>20.000,00 €</b>	<b>38.998,83 €</b>	
	<b>Restmittel:</b>		<b>4.351,17 €</b>				
Stand:	01.10.2018						
	Für die Gesamtsumme werden die geplanten Kosten zu Grunde gelegt, soweit das Projekt noch nicht oder noch nicht vollständig abgerechnet ist.						