

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0561/19</b> öffentlich	Vorstand Forster, Norbert Telefon 3 05-30 00 Telefax 3 05-30 09 E-Mail ifg@ingolstadt.de  Datum 27.06.2019
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beschlussqualität</b>	<b>Abstimmungs- ergebnis</b>
IFG Ingolstadt AöR, Verwaltungsrat	08.07.2019	Entscheidung	

**Beratungsgegenstand**

**Projektabschluss Sanierung TG Zeughaus und TG Münster**

**Antrag:**

Der Verwaltungsrat nimmt die Projektabschlüsse TG Zeughaus und TG Münster zur Kenntnis.

Norbert Forster  
Vorstand

Dr. Georg Rosenfeld  
Vorstand

## Sachvortrag:

Im Zuge der Prüfung „Follow-up Baukostencontrolling“ wurde darauf hingewiesen, dass Projektabschlüsse dem Verwaltungsrat zur Kenntnis zu bringen sind. Für die Abschlüsse der beiden Projekte „Sanierung TG Zeughaus“ sowie „Sanierung TG Münster“ werden folgende Kosten festgestellt:

### **Tiefgarage „Am Zeughaus“**

Gesamtstellplatzzahl: 141  
Sanierungszeitraum: 09.12.2015 bis 01.09.2016

Projektgenehmigung: Beschluss des Verwaltungsrats vom 23.03.2015

Budget: 2.600.000,- €

Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme: 2.570.187,97 €

### **Tiefgarage „Am Münster“**

Gesamtstellplatzzahl: 377  
Sanierungszeitraum: 14.03.2016 bis 17.07.2017

Projektgenehmigung: Beschluss des Verwaltungsrats vom 23.11.2015

Budget: 5.700.000,- €

Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme: 5.250.890,56

Anlagen

Projektabschluss TG Münster

Projektabschluss TG Zeughaus