

Kostenverfolgung wesentlicher Baumaßnahmen über 250.000 €  
Tiefbauamt Stand: Juni 2014



Nr.	Objekt	Maßnahme	Kosten lt. Projektgenehmigung (Ergänzende Projektgenehmigung)	Kostenprognose	Ausschreibungsgrad	Mehrkosten + Minderkosten - (bezogen auf die Projektgen. bzw. Kostenberechnung)	Bauzeit von - bis	Bemerkung
1	Anschluss Schneller Weg	Neubau / Ausbau	12.800.000,00 €	12.800.000,00 €	15,00%	0,00 €	Ende 2015 - Ende 2017 (Terminziel derzeit)	
2	Audi Südring	Neubau / Ausbau	---	22.000.000,00 €	5,00%	0,00 €	Ende 2015 - Ende 2018 (Terminziel derzeit)	
3	OU Etting (BA 1-3)	Ausbau	---	21.000.000,00 €	10,00%	0,00 €	Mitte 2015 - Ende 2018 (Terminziel derzeit)	
4	Unterführung Nordtangente (Richard-Wagner-Str. - Hindenburgstr./Ettinger Str.)	Neubau	5.000.000,00 €	5.413.000,00 €	85,00%	413.000,00 €	II. / 2014 - IV. / 2015 (Terminziel Unterführung)	
5	BG Am Eichelanger BA 2 (Rothenturm)	Neubau	330.000,00 €	330.000,00 €	100,00%	0,00 €	04/2013 - 07/2014	
6	BG Friedrichshofen West BA1	Neubau	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €	15,00%	0,00 €	07/2014 - 09/2015	
7	BG Am Kirchberg BA1	Neubau	875.000,00 €	875.000,00 €	85,00%	0,00 €	04/2014 - 07/2014	
8	BG östlich Irnaustraße	Neubau	250.000,00 €	240.000,00 €	100,00%	-10.000,00 €	03/2014 - 07/2014	
9	R+G Dünzlau - Peitenhofen BA 1 + 2	Neubau	280.000,00 €	240.000,00 €	100,00%	-40.000,00 €	BA1 erl./BA2 09.2014	
10	Unsernherrner Straße	Ausbau	679.000,00 €	680.000,00 €	100,00%	1.000,00 €	04/2013 - 03/2014	Änderung Konzept
11	Ausbau Erlagsstraße (Franziskanerwasser - Käferschüttdstr.)	Ausbau	600.000,00 €	1.150.000,00 €	0,00%	550.000,00 €	2015	
12	Rankestraße West	Ausbau	300.000,00 €	325.000,00 €	0,00%	25.000,00 €	2015	
13	R+G Oberstimmer Straße	Neubau	550.000,00 €	550.000,00 €	0,00%	0,00 €	2015	
14	Fahrradabstellanlagen Hbf Ingolstadt	Neubau	420.000,00 €	470.000,00 €	0,00%	50.000,00 €	IV./2014 - I./2015	
15	Nordumgehung Gaimersheim / (BA Ost)	Neubau	4.360.000,00 €	4.360.000,00 €	70,00%	0,00 €	10/2009 - 08/2015	
16	BG Zuchering Fort X	Neubau	935.000,00 €	935.000,00 €	85,00%	0,00 €	06/2014 - 12/2014	
17	Bellingrieser Straße	Sanierung	580.000,00 €	550.000,00 €	95,00%	-30.000,00 €	07/2014 - 09/2014	
18	Hagauer Straße	Sanierung	480.000,00 €	490.000,00 €	100,00%	10.000,00 €	04/2014 - 05/2014	
19	Neuburger Straße	Sanierung	360.000,00 €	310.000,00 €	100,00%	-50.000,00 €	06/2014 - 07/2014	
20	Westliche Ringstraße	Sanierung	490.000,00 €	630.000,00 €	95,00%	140.000,00 €	08/2014 - 08/2014	